

RECUPERAR  
**PORTUGAL**



# Reporte FENIX

# Marcos e Metas

**BIANUAL**

15 de outubro de 2024



REPÚBLICA  
PORTUGUESA



Financiado pela  
União Europeia  
NextGenerationEU

# Índice

<b>1. Enquadramento Legal do Reporte Bianual</b> .....	<b>2</b>
<b>2. Relatório Bianual</b> .....	<b>2</b>
2.1 <i>Reporte do estado de progresso dos Marcos e Metas para o 6.º Pedido de Pagamento</i> .....	3
2.2 <i>Reporte do estado de progresso dos Marcos e Metas do 4º trimestre de 2024 e dos 1º, 2º e 3º trimestres de 2025, referentes aos 7º, 8º e 9º pedidos de pagamento</i> .....	5
<b>3. Conclusão</b> .....	<b>5</b>
<b>Anexo I</b> .....	<b>6</b>
<b>Anexo II</b> .....	<b>12</b>

## 1. Enquadramento Legal do Reporte Bianual

O Artigo 27 do Regulamento (UE) 2021/241 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de fevereiro de 2021, na sua atual redação, prevê que os Estados-Membros devem “*dar nota, duas vezes por ano, no contexto do Semestre Europeu, dos progressos realizados na concretização do seu plano de recuperação e resiliência, incluindo as disposições operacionais a que se refere o artigo 20.º, n.º 6, e sobre os indicadores comuns referidos no artigo 29.º, n.º 4.*”.

O Acordo Operacional, assinado a 18 de janeiro de 2022, regula também no seu artigo 1.11 o reporte bianual, definindo as datas de 30 de abril e 15 de outubro como datas-limite para este reporte.

Salienta-se que este relatório serve apenas o de enquadramento e sustentação do reporte bianual à Comissão Europeia, efetuado na ferramenta eletrónica FENIX, que agrega o reporte de execução dos Marcos e Metas, dando cumprimento ao previsto na legislação acima referida.

## 2. Relatório Bianual

A submissão do relatório bianual é efetuada através da ferramenta FENIX, desenvolvida pela Comissão Europeia para o efeito.

O reporte, efetuado a 15 de outubro de 2024, incluiu um total de 125 Marcos e Metas:

- 30 Marcos e Metas, a incluir no 6.º pedido de pagamento;
- 47 Marcos e Metas, a incluir no 7.º pedido de pagamento;
- 21 Marcos e Metas a incluir no 8.º pedido de pagamento;
- e 27 Marcos e Metas que correspondem a uma parte dos Marcos e Metas a incluir no 9.º pedido de pagamento.

Os campos requeridos em cada Marco e Meta, seguindo a nomenclatura da ferramenta FENIX, são os seguintes:

- **Estado de progresso:**
  - consideram-se “*Completed*” os Marcos ou Metas cujos objetivos determinados no Anexo Revisto da Decisão de Execução do Conselho (Anexo CID) estão cumpridos na sua totalidade, segundo os mecanismos de verificação previstos no Acordo Operacional;
  - consideram-se “*Delayed*” aqueles que, não obstante terem uma data para cumprimento futura, se estima à data de reporte não ser possível cumprir nessa data;
  - consideram-se “*On track*” os que se estima irem cumprir a data futura prevista;
  - e

- consideram-se “*Not completed*” aqueles que não foram ainda atingidos e cujo prazo previsto já expirou. Estes casos podem passar a “*Completed*” uma vez observado o mecanismo de verificação.
- **Situação atual**, breve descrição do estado de implementação, em caso de um Marco, ou valor atual da Meta;
- **Justificação**, breve justificação do estado atual de implementação do Marco ou Meta, incluindo eventuais desvios ao disposto no Anexo DEC e Acordo Operacional;
- **Data (prevista) de conclusão do marco ou meta**, onde se indica a data em que foi concluído, ou a data em que se espera concluir, um Marco ou Meta.

## 2.1 Reporte do estado de progresso dos Marcos e Metas para o 6.º Pedido de Pagamento

Os 30 Marcos e Metas associados ao 6.º pedido de pagamento, apresentavam a 15 de outubro de 2024, resumidamente, os seguintes estados de progresso:

	Marco	Meta	Total	%
Completed	14	6	<b>20</b>	67%
Not Completed	8	2	<b>10</b>	33%
<b>Total</b>	<b>22</b>	<b>8</b>	<b>30</b>	<b>100%</b>

O Anexo I ao presente relatório inclui a lista, extraída do FENIX, de todos os 30 marcos e metas a reportar à Comissão Europeia, incluindo o seu estado de progresso, situação atual, data de cumprimento e justificação.

O quadro *infra* ilustra o desenvolvimento do cumprimento de cada um destes marcos e metas ao longo do presente ano.

Trimestre (CID)	Investimento / Reforma	Marcos e Metas	Status (15/10/2024)		
1º T 2024	Investimento	8.21	Completed		
		15.2	Completed		
		15.7	Not Completed		
		18.6	Completed		
		19.12	Completed		
		21.40	Not Completed		
	Reforma	1.7	Completed		
		19.31	Completed		
		19.32	Completed		
		21.19	Completed		
		2º T 2024	Investimento	1.22	Completed
				3.25	Completed
				3.6	Completed
				5.33	Not Completed
10.13	Not Completed				
13.1	Completed				
14.12	Not Completed				
14.5	Completed				
16.6	Not Completed				
17.9	Completed				
20.6	Completed				
21.12	Completed				
21.26	Not Completed				
21.28	Not Completed				
21.35	Not Completed				
Reforma	1.11	Completed			
	18.3	Completed			
	21.17	Not Completed			
	21.22	Completed			
	21.23	Completed			

Tendo em consideração as datas previstas de conclusão para os Marcos e Metas em estado de “Not Completed”, não será possível apresentar todos os Marcos e Metas como cumpridos no 6.º Pedido de Pagamento, a ser realizado durante o mês de novembro.

Tomando por referencial o período que decorre entre a submissão do Pedido de Pagamento e a validação do mesmo por parte dos serviços da Comissão, estima-se que os Marcos e Metas acima mencionados estejam “Completo” aquando da Decisão formal por parte da Comissão Europeia.

## 2.2. Reporte do estado de progresso dos Marcos e Metas do 4º trimestre de 2024 e dos 1º, 2º e 3º trimestres de 2025, referentes aos 7º, 8º e 9º pedidos de pagamento

Dos 95 Marcos e Metas do último trimestre de 2024 e três primeiros trimestres de 2025, o resumo da situação é o seguinte:

	Marco	Meta	Total	%
Completed	2	4	6	6%
Delayed	4	6	10	11%
On track	24	47	71	75%
Not Completed	2	6	8	8%
<b>Total</b>	<b>32</b>	<b>63</b>	<b>95</b>	<b>100%</b>

O Anexo II ao presente relatório inclui a lista, extraída do FENIX, dos 95 marcos e metas a reportar à Comissão Europeia no âmbito do Reporte Bianual, incluindo o seu estado de progresso, situação atual e justificação.

## 3. Conclusão

A informação constante deste relatório é a que está disponível à Estrutura de Missão “Recuperar Portugal” à data de 15 de outubro de 2024 tendo em conta os relatórios de progresso submetidos pelos Beneficiários Diretos e Intermediários e sofrerá atualizações contínuas à medida que novas informações de Beneficiários ou dos Ministérios responsáveis pela implementação de reformas sejam recebidas. Estas manter-se-ão continuamente atualizadas no SI PRR (Sistema de Informação da “Recuperar Portugal”) e no FENIX.

## Anexo I

### Reporte de Marcos e Metas relativos ao 6.º Pedido de Pagamento

Nome Marco ou Meta	Marco/ Meta	Estado de progresso	Situação Atual	Objetivo (Metas)	Justificação
<b>1.7 - C01-r03 - Entry into force of the new Management Accounting Plan of the National Health Service</b>	Marco	Completed	Entrada em vigor do Plano de Contabilidade.	n.a.	Considera-se o marco cumprido com a aprovação o Plano de Contabilidade Analítica (ou Contabilidade de Gestão) do Serviço Nacional de Saúde, com respetivas evidências em análise pela COM, com a aprovação e entrada em vigor do Plano.
<b>8.21 - C08-i05 - Development of awareness raising campaign to prevent risky behaviour</b>	Marco	Completed	Realizada.	n.a.	Realizaram campanhas de sensibilização para prevenir comportamentos de risco no âmbito dos programas ""Aldeia Segura"" e ""Pessoas Seguras"", a fim de evitar comportamentos de risco na população, dando cumprimento ao determinado na RCM n.º 83/2022 que aprova as medidas em consequência dos danos causados pelos incêndios florestais no Parque Natural da Serra da Estrela.  Esta implementação ocorreu em 2 níveis: - Estratégico: a cargo da ANEPC, com a elaboração de referenciais transversais a todo o território nacional, complementada com campanhas de sensibilização e sistemas de aviso de âmbito nacional; E - Operativo: a cargo dos Municípios e Freguesias envolvidas: com a execução, à escala local, de medidas concretas de proteção e sensibilização, tomando partido da maior proximidade aos cidadãos e da capacidade dos agentes locais para mobilizarem as suas comunidades, fortalecendo relações de confiança e estimulando a participação das populações.
<b>15.2 - C15-i01 - Progress report on the expansion of the Lisbon Metro network</b>	Marco	Completed	Decorre fase de Conceção - Obra não iniciada.	n.a.	O contrato de empreitada de conceção e construção teve sua vigência iniciada em 22/05/2024, o que foi possível apenas após o levantamento do efeito suspensivo das duas impugnações apresentadas, em 16/02/2024 e 20/05/2024, respetivamente. A fase de construção inicia-se com a consignação da obra, que ocorre após a aprovação do Projeto de Execução, a obtenção da DCAPE e a obtenção do parecer favorável da ANEPC ao Projeto de Segurança Contra Incêndios. Não obstante, e no sentido de apresentar a evolução da empreitada de expansão da Linha Vermelha até a data do marco, foi também apresentado o 1º Relatório Intercalar à EMRP, dando visibilidade às principais atividades e ações realizadas para assegurar a execução do contrato conforme os termos firmados.
<b>15.7 - C15-i03 - Signature of the contract for the construction of a Light Rail Transit line between Odivelas and Loures</b>	Marco	Not completed	Concurso a decorrer.	n.a.	Estado do concurso da Empreitada: i. Esclarecimentos e retificação das peças do procedimento publicadas na plataforma no dia 07/06/2024. A necessidade de proceder à retificação de peças de procedimento determinou o adiamento do prazo para entrega de propostas, que está agora previsto para 05/10/2024. ii. Prazos para novos pedidos de esclarecimento:

Nome Marco ou Meta	Marco/ Meta	Estado de progresso	Situação Atual	Objetivo (Metas)	Justificação
					a. Data limite para receção de esclarecimentos e erros e omissões – 06/07/2024; b. Data Limite para resposta a esclarecimentos e erros e omissões – 04/08/2024. iii. A abertura de propostas terá lugar no primeiro dia útil (07/10/2024) subsequente à entrega das propostas. A assinatura do contrato ocorrerá após a seleção do adjudicatário que resultar do processo de avaliação de propostas, admitindo-se que ainda seja possível no 4T 2024.
<b>18.6 - C18-i01 - 'Enterprise 2.0' information system</b>	Marco	Completed	Entrada em funcionamento do Sistema de informação «Empresa 2.0».	n.a.	O Instituto dos Registos e do Notariado tem em curso, para implementação dos investimentos previstos no PRR, um programa de transformação dos seus serviços online e sistemas de informação de negócio em todas as áreas de registo. Relativamente às entidades coletivas foi criado um grupo de trabalho para conceber, detalhar e gerir a implementação do Ciclo de Vida da Empresa, tendo em vista a reformulação dos atuais sistemas de informação e disponibilização de um atendimento uniforme e omnicanal dos serviços, garantido a sua simplificação e coerência, num portal único de serviços digitais. O projeto Empresa Online 2.0 consiste na disponibilização faseada desse portal único de serviços adaptado às Empresas que facilite o acesso, utilização e acompanhamento de processos.
<b>19.12 - C19-i04 - Completion of upgrades in critical digital infrastructures</b>	Marco	Completed	RNSI 65,00% e RCEE 56,50%.	n.a.	Em relação à Rede Nacional de Segurança Interna, existem 4 projetos que se encontram materialmente concluídos, permitindo atingir o objetivo de 65% associada a esta componente a 31/12/2023.  No que diz respeito ao projeto da Rede de Comunicação de Emergência do Estado o objetivo foi considerado como cumprido com 8 projetos completos, alcançando 56,5% do objetivo a 31/03/2024.
<b>19.31 - C19-r42 - Entry into force of the legislative act that revises the SIADAP</b>	Marco	Completed	Decreto-Lei publicado em DRE.	n.a.	Com a publicação do Decreto-Lei n.º 12/2024 no passado dia 10 de janeiro de 2024 em Diário da República, 1.ª série, o qual procede à revisão do Sistema Integrado de Gestão e Avaliação do Desempenho na Administração Pública, e que se anexa como versão Consolidada na evidência 2, dá-se como completo o marco 19.31 - Entrada em vigor do ato legislativo que revê o SIADAP.
<b>19.32 - C19-r42 - Entry into force of the legislative act that revises Public Administration Competencies profile</b>	Marco	Completed	Portaria publicada em DRE com entrada em vigor a 21.09.2024.	n.a.	Com a publicação, em Diário de República, da Portaria n.º 214/2024/1, de 20 de setembro, que aprova o ReCAP, e sua entrada em vigor a 21 de setembro de 2024, bem como com a publicação, em Diário da República, da Portaria n.º 236/2024/1, de 27 de Setembro, que regulamenta as competências comportamentais de natureza transversal dos trabalhadores integrados em carreiras com graus de complexidade funcional 1, 2 e 3 e das competências específicas dos titulares dos cargos de direção intermédia, relativas ao Sistema Integrado de Gestão e Avaliação do Desempenho na Administração Pública - SIADAP, considera-se "Completo" o marco 19.32.
<b>21.19 - C21-r47 - Adoption of the Biomethane Action Plan</b>	Marco	Completed	Plano de Ação publicado.	n.a.	Publicação da Resolução de Conselho de Ministros que aprova o Plano de Ação para o Biometano 2024-2040 e estabelece uma estratégia para o desenvolvimento do mercado do biometano.
<b>21.40 - C21-i15-RAA - Signature of the contract for the purchase of two electric ferries for the transport of passengers and vehicles between the islands of Pico, Faial and São Jorge</b>	Marco	Not completed	Contrato não assinado.	n.a.	O Marco A 21.40 estará concluído com a assinatura do contrato dentre a autoridade pública, ATLÂNTICO ONLINE e o candidato selecionado TRANSINSULAR – Transportes Marítimos Insulares, S.A. e NAVALTAGUS – Reparação e Construção Naval, S.A., através do contrato público internacional publicado no Diário da República a 26/04/2024.



Nome Marco ou Meta	Marco/ Meta	Estado de progresso	Situação Atual	Objetivo (Metas)	Justificação
<b>1.11 - C01-r03 - Entry into force of the action plan to strengthen centralised purchasing mechanisms for medicines</b>	Marco	Completed	O Plano de Ação entrou em vigor.	n.a.	O Marco está cumprido. Com entrada em vigor do Plano de ação para reforçar os mecanismos de compra centralizada de medicamentos, a 01 de Junho de 2024.
<b>1.22 - C01-i02 - Strengthening the response capacity of the national networks of integrated continued care and palliative care services in home care</b>	Meta	Completed	1376	1200	A capacidade de resposta da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados e da Rede Nacional de Cuidados Paliativos, na vertente domiciliária, encontra-se alargada para cerca de 1300 lugares, com a criação de 56 Equipas de Cuidados Continuados Integrados Domiciliários (ECCI) que criam 1055 lugares, 13 Equipas Comunitárias de Suporte em Cuidados Paliativos (ECSCP) com a criação de 141 lugares e 8 Equipas de Apoios Domiciliários Saúde Mental (EAD) que permitem criar 180 lugares.
<b>3.25 - C03-i06 - Publication of a monitoring report by the Metropolitan Areas of Porto and Lisbon regarding the measures undertaken in each of the 12 intervention areas.</b>	Marco	Completed	Relatório de acompanhamento elaborado.	n.a.	Elaboração de relatório de acompanhamento, por parte das AM, descrevendo a evolução realizada na aplicação das medidas financiadas pelo programa em cada domínio de intervenção, incluindo a execução orçamental e o desempenho em relação aos indicadores escolhidos para cada medida.
<b>3.6 - C03-i02 - Dwellings with improved accessibility for people with reduced mobility</b>	Meta	Completed	190	190	A Meta 3.6 considera-se no estado Completo uma vez que foram concluídas 190 intervenções em habitações com melhoria de acessibilidade para pessoas com deficiência.
<b>5.33 - C05-i07-RAM - Signature of the implementing agreement (protocol) between Banco Português de Fomento, Instituto de Desenvolvimento Empresarial and selected financial intermediaries</b>	Marco	Not Completed	Protocolo da linha de crédito em fase de assinatura.	n.a.	Linha de Crédito INVESTE – RAM 2020_PRR, acordo de execução (protocolo) entre o Banco Português de Fomento, o Instituto de Desenvolvimento Empresarial e os intermediários financeiros por eles selecionados Protocolo em fase de assinatura.
<b>10.13 - C10-i06-RAM - Signature of contract for multipurpose research vessel</b>	Marco	Not completed	Concurso extinto por falta de candidaturas elegíveis, de acordo com o relatório final do júri.	n.a.	O Júri do concurso deliberou por unanimidade proferir decisão de não adjudicação, com a conseqüente extinção do Concurso, nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 79.º do Código de Contratos Públicos, por exclusão das duas candidaturas apresentadas, impossibilitando o Beneficiário de concretizar, por agora, a assinatura do contrato, por motivos imprevistos e circunstâncias imprevisíveis e não imputáveis ao Beneficiário.

Nome Marco ou Meta	Marco/ Meta	Estado de progresso	Situação Atual	Objetivo (Metas)	Justificação
<b>13.1 - C13-i01 - Energy efficiency renovation of private residential buildings</b>	Meta	Completed	10086891	830000	<p>Este investimento tem como objetivos promover a renovação energética de edifícios residenciais privados, adotar soluções eficientes do ponto de vista energético, substituir equipamentos ineficientes e aumentar a capacidade instalada para promover a eficiência energética e dos recursos, reforçar o autoconsumo de energias renováveis e combater a pobreza energética. Serão comparticipados os custos (tipicamente entre 50 % e 70 % do custo total) de projetos que promovam a renovação, a eficiência energética, a descarbonização, a eficiência hídrica e a economia circular em edifícios. A meta será satisfatoriamente cumprida se forem atingidos 830 000 m2 de área renovada e em média, pelo menos uma renovação considerada "média" como definida na Recomendação (UE) 2019/786 da Comissão sobre a renovação de edifícios.</p> <p>Para verificação da Meta 13.1 10.6, foram considerados os seguintes pontos:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Alinhamento com a descrição do investimento, na parte que toca à verificação da presente meta <ul style="list-style-type: none"> <li>- Comparticipação dos custos (tipicamente entre 50 % e 70 % do custo total) de projetos que promovam a renovação, a eficiência energética, a descarbonização, a eficiência hídrica e a economia circular em edifícios, nomeadamente através de avisos lançados anualmente</li> </ul> </li> <li>2. Alinhamento com a descrição da Meta: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Área de edifícios residenciais privados renovados.</li> <li>- As renovações com vista à eficiência energética deverão conseguir, em média, pelo menos uma renovação considerada "média" como definida na Recomendação (UE) 2019/786 da Comissão sobre a renovação de edifícios.</li> </ul> </li> </ol>
<b>14.12 - C14-i03-RAA - Additional renewable electricity production by in Corvo</b>	Meta	Not completed	75	850	<p>Estima-se cumprir o objetivo de produção adicional de energia renovável na ilha do Corvo de 850 kW até ao final de setembro.</p> <p>Trata de dois investimentos/projetos autónomos, ou seja, dois Parques de Produção de Energia Renovável (Parque Fotovoltaico e Parque Eólico), tendo o Parque Fotovoltaico a meta de 150 kW e o Parque Eólico a meta de produção de 700 kW de energia renovável.</p> <p>Prevê-se a sua conclusão no 2.º trimestre de 2024.</p>
<b>14.5 - C14-i02-RAM - Additional installed hydropower production capacity</b>	Meta	Completed	4	4	<p>A vistoria aos trabalhos realizados do projeto da Remodelação da Central Hidroelétrica da Serra de Água permitiu a assinatura do auto de receção provisória no dia 29/6/2024, o que evidencia a instalação da capacidade adicional de produção de energia hidroelétrica, que supera a meta definida de 4 MW, e, conseqüentemente, o cumprimento da meta.</p>
<b>16.6 - C16-i02 - National Test Beds Network pilot products developed</b>	Meta	Not completed	443	600	<p>De acordo com as evidências existentes à data, a meta ainda se encontra Não Completa, dado que existem apenas 443 produtos e serviços piloto desenvolvidos, quando a meta prevista é de 600.</p> <p>Entretanto, e de acordo com os produtos e serviços piloto, atualmente em desenvolvimento, prevê-se que a meta dos 600 possa estar devidamente cumprida em 2024-10-31.</p>

Nome Marco ou Meta	Marco/ Meta	Estado de progresso	Situação Atual	Objetivo (Metas)	Justificação
<b>17.9 - C17-i01 - Completion of the implementation of the State Accounting Entity</b>	Marco	Completed	ECE implementada.	n.a.	Com a conclusão do Relatório de Implementação, em 28 de junho de 2024, cumpriu-se o marco 17.9: "Concluir a implementação da Entidade Contabilística Estado".
<b>18.3 - C18-r33 - Entry into force of the revised legal framework for insolvency and recovery</b>	Marco	Completed	Estão concluídas todas as alterações legislativas necessárias, com exceção dos DL que permitem concluir a alínea g).	n.a.	Estão concluídas todas as alterações legislativas necessárias, ficando apenas condicionado à publicação e entrada em vigor dos Decretos-Lei de 30/09/2024 referentes à alínea g) Remoção de constrangimentos na fase de citação, estabelecendo como regra a citação eletrónica das pessoas coletivas, designadamente no processo de insolvência (CPC).
<b>20.6 - C20-i01 - Classrooms with new projection equipment</b>	Meta	Completed	40000	40000	A presente meta visa cumprir com o objetivo da transição digital na educação, através da instalação de videoprojetores (VP) em 40 000 salas de aulas das escolas públicas, do primeiro ciclo ao secundários. Assim e para a sua concretização foram lançados dos concursos públicos internacionais (CPI) para a aquisição de 20 000 VP em cada CPI: - o primeiro foi publicado em Dez2021 tendo o processo de instalação dos VP terminado em Set2023; - o segundo CPI foi publicado em Jun2023 e o respetivo processo de instalação ficou terminado em Jun2024.
<b>21.12 - C21-i05 - Signature of terms of acceptance for the implementation of industrial projects</b>	Marco	Completed	Termos de Aceitação Assinados.	n.a.	O Marco encontra-se "Completo", uma vez que foi assegurada a assinatura dos termos de aceitação para a execução dos projetos industriais. No âmbito do Aviso de Abertura do Concurso nº 01/C21-i05/2024 foram apresentadas 9 candidaturas, tendo sido recomendadas para financiamento 7 projetos. Os 7 beneficiários aceitaram já as condições para a execução dos projetos industriais em linha com as condições estipuladas no Aviso e os requisitos descritos na CID. O Marco encontra-se cumprido, conforme se comprova detalhadamente na Cover Note em anexo e respetivas evidências.
<b>21.17 - C21-r46 - Entry into force of the revised National Gas Transmission Network Regulation and National Gas Distribution Network Regulation</b>	Marco	Not completed	Regulamentos RNTG e RNDG revistos, mas não publicados em DRE.	n.a.	Os regulamentos não foram publicados em jornal oficial (DRE)., pelo que não se encontra completo.
<b>21.22 - C21-r48 - Training of staff involved in permitting of renewable projects</b>	Meta	Completed	500	500	O objetivo desta reforma é promover projetos de energia renovável simplificando o quadro legal e regulamentar relativamente à concessão de licenças para energia renovável e formando aqueles que lidam com a concessão de licenças e a ferramenta digital envolvida. A reforma também implicará a formação de 500 gestores e técnicos da administração pública

Nome Marco ou Meta	Marco/ Meta	Estado de progresso	Situação Atual	Objetivo (Metas)	Justificação
					central, regional e local relacionados com os procedimentos de concessão de licenças para projetos de energia renovável e armazenamento de energia.
<b>21.23 - C21-r48 - Adoption of a timetable for the allocation of new renewable energy capacity, with a particular focus on the geographical areas resulting from the "Renewable Go-To-Areas" Sectorial Programme'</b>	Marco	Completed	Calendário adotado.	n.a.	O objetivo desta reforma é promover projetos de energia renovável simplificando o quadro legal e regulamentar relativamente à concessão de licenças para energia renovável e formando aqueles que lidam com a concessão de licenças e a ferramenta digital envolvida. Adoção de um cronograma para a atribuição de nova capacidade de energia renovável, com um foco particular nas áreas geográficas resultantes do Programa Setorial "Áreas de Referência para Energias Renováveis".
<b>21.26 - C21-i07 - Signature of contract(s) for offshore technical studies</b>	Marco	Not completed	Em fase de preparação de contratualização dos procedimentos.	n.a.	Os principais procedimentos relativos às campanhas a realizar para os estudos geofísicos, geotécnicos, eólicos, de ondas e de corrente, foram lançados a 5 de Agosto pelo IPMA e LNEG. Decorreram os prazos para apresentação de propostas, e análise das mesmas, prevendo-se a assinatura dos contratos durante o mês de Outubro.  Os restantes procedimentos de trabalhos preparatórios e acessórios às campanhas encontram-se já finalizados, ou em preparação.
<b>21.28 - C21-i08 - Signature of terms of acceptance for the installation of electricity storage capacity</b>	Marco	Not completed	Candidaturas em avaliação.	n.a.	O Aviso de Abertura de Concurso n.º 01/C21-i08/2024 "Flexibilidade de Rede e Armazenamento" foi lançado apenas a 31 julho 2024, tendo decorrido o prazo de apresentação de candidaturas até dia 9 setembro. Neste momento decorre o prazo de avaliação das mesmas.
<b>21.35 - C21-i12 - Signature of the contract for the purchase of clean buses under the Public Transport Decarbonisation Programme</b>	Marco	Not completed	Aviso encontra-se aberto até ao dia 31 julho 2024.	n.a.	Na presente data e até ao dia 31 julho 2024 encontra-se aberto este Aviso para submissão de candidaturas pelos interessados. Esta e toda a informação deste investimento está disponível na plataforma FA em: <a href="https://www.fundoambiental.pt/apoios-prr/c21-repowereu1/c21-i012-medida-reforcada-descarbonizacao-dos-transportes-publicos1.aspx">https://www.fundoambiental.pt/apoios-prr/c21-repowereu1/c21-i012-medida-reforcada-descarbonizacao-dos-transportes-publicos1.aspx</a> .

## Anexo II

### Reporte de Marcos e Metas dos 7.º, 8.º e 9.º Pedidos de Pagamento

Nome Marco ou Meta	Marco/ Meta	Estado de progresso	Situação Atual	Objetivo (Metas)	Justificação
<b>1.37 - C01-i08-RAA - Introduction of telemedicine appointments in the Azores' regional health service</b>	Meta	Not Completed	0	1000	O indicador do número de tele consultas já se encontra definido no SISA (Sistema de Informação de Saúde dos Açores) e os equipamentos de telemedicina foram adquiridos.
<b>2.21 - C02-i05 - Affordable public housing stock - Dwellings with started work (constructed with high energy efficiency or rehabilitated with improved energy performance)</b>	Meta	Not Completed	898	1400	A Meta 2.21 considera-se no estado Atrasado uma vez que se encontram 898 habitações com obras consignadas.
<b>2.22 - C02-i05 - Affordable public housing stock - Assigned dwellings (constructed with high energy efficiency or rehabilitated with improved energy performance)</b>	Meta	Not Completed	95	520	A Meta 2.22 considera-se no estado Atrasado, uma vez que prevê-se dificuldade no seu cumprimento. Existem 95 habitações já atribuídas, prevendo-se atribuir 53 no decorrer do T3 - 2024.
<b>2.26 - C02-i06 - Student accommodation at affordable costs</b>	Meta	Not Completed	1148	7200	Desvio entre os 9 e 12 meses para cumprimento (objetivo: 7.200) – assumido pela AN ERASMUS + EF.  Ponto de situação à data de 12/09:  - 13 projetos concluídos: 1.148 lugares de alojamento estudantil aos estudantes de ensino superior;  - 50 projetos com empreitada em curso: a disponibilizar 7.413 lugares  - 61 projetos em fase de adjudicação de empreitada: 8.262 lugares  - 18 projetos em fase de elaboração de projeto de execução: 2.199 lugares;
<b>2.5 - C02-i02 - National emergency and temporary accommodation grant – Signature of funding agreements for emergency and transition accommodations</b>	Meta	Completed	1062	1000	Foram assinados os acordos de financiamento relativos a 1.062 alojamentos de emergência e transição

Nome Marco ou Meta	Marco/ Meta	Estado de progresso	Situação Atual	Objetivo (Metas)	Justificação
10.15 - C10-i06-RAM - Delivery of two autonomous unmanned vehicles	Meta	Not Completed	1	2	<p>Veículo autónomo de superfície (USV):</p> <p>O Concurso Público tendente à celebração de contrato de aquisição de um veículo autónomo de superfície não tripulado (USV) equipado com sensores hidrográficos, oceanográficos e meteorológicos, com a finalidade de recolha sistemática de dados na Zona Económica Exclusiva (ZEE) da R.A.M., foi publicitado no Jornal Oficial da União Europeia de 2 de janeiro de 2023 com o número 204-2023-PT, e no Diário da República, 2ª Série, n.º 1, de 2 de janeiro de 2023, anúncio de procedimento n.º 1/2023.</p> <p>O concurso público foi objeto de publicação na plataforma eletrónica de contratação pública indicada no programa do procedimento, no dia 28 de dezembro de 2022.</p> <p>O preço base do procedimento foi fixado em 2.800.000,00 € (dois milhões e oitocentos mil euros), mais IVA.</p> <p>O prazo para apresentação de propostas terminou às 23h59 do dia 27 de janeiro de 2023 e no dia 30 de janeiro de 2023, e foram recebidas duas propostas: uma da NTG, Lda e outra da, então, IXBLUE.</p> <p>Da análise das propostas o júri concluiu o seguinte:</p> <p>- A concorrente NTG, Lda. não apresentou o documento exigido na alínea c) do n.º 1 do artigo 13.º do programa do procedimento, assim como não apresentou o documento exigido na alínea b) do n.º 1 do artigo 13.º do programa do procedimento em conformidade com o modelo constante do Anexo II do programa do procedimento (verificando-se incompleto o documento apresentado) e, conseqüentemente, não identificou todos os atributos conforme exigido na referida norma procedimental, devendo a respetiva proposta ser excluída ao abrigo do previsto na alínea a) do n.º 2 do artigo 70.º e das alíneas d) e o) do n.º 2 do artigo 146.º do CCP. Por sua vez, o preço proposto pela referida concorrente excede o preço base definido no n.º 1 da cláusula 5.ª do Caderno de Encargos, o que deve conduzir à exclusão da respetiva proposta ao abrigo do previsto na alínea d) do n.º 2 do artigo 70.º, em conjugação com a alínea o) do n.º 2 do artigo 146.º, ambos do CCP.</p> <p>- A concorrente IXBLUE apresentou todos os documentos exigidos no n.º 1 do artigo 13.º do programa do procedimento, encontrando-se a proposta em conformidade com o previsto nas peças do procedimento.</p> <p>O Secretário Regional de Educação, Ciência e Tecnologia por seu despacho datado de 7 de março de 2023, adjudicou a proposta do concorrente IXBLUE, atualmente EXAIL, pelo preço contratual de 2.780.000,00 € mais IVA, e aprovou a minuta do contrato, que veio a ser outorgado no dia 31 de março de 2023, e visado pela Secção Regional da Madeira do Tribunal de Contas no dia 20 de junho de 2023.</p> <p>O contrato de aquisição de um veículo autónomo de superfície não tripulado (USV) equipado com sensores hidrográficos, oceanográficos e meteorológicos, com a finalidade de recolha sistemática de dados na Zona Económica Exclusiva (ZEE) da R.A.M. entrou em vigor no dia 22 de junho de</p>

Nome Marco ou Meta	Marco/ Meta	Estado de progresso	Situação Atual	Objetivo (Metas)	Justificação
					<p>2023.</p> <p>No dia 15 de março de 2024 foi outorgado uma Adenda ao contrato de aquisição de um veículo autónomo de superfície não tripulado (USV) equipado com sensores hidrográficos, oceanográficos e meteorológicos, com a finalidade de recolha sistemática de dados na Zona Económica Exclusiva (ZEE) da R.A.M., na qual formalizou a alteração do local de entrega dos Bens objeto do contrato do Funchal para La Ciotat em França, e a redução do preço contratual em 25.000,00 € correspondente ao valor do transporte dos Bens de La Ciotat para o Funchal que tinha sido fixado pela Segunda Outorgante, em sede de proposta submetida no concurso público.</p> <p>O Auto de receção provisória dos Bens objeto do contrato, que atesta a conformidade e a entrega bem-sucedida dos mesmos à ARDITI, foi assinado no dia 22 de março de 2024, em cumprimento do prazo contratual.</p>
<b>16.5 - C16-i02 - SMEs supported by digital commerce accelerators</b>	Meta	Not Completed	0	12500	<p>A 2024-06-30, encontravam-se devidamente assinados os Termos de Aceitação de todos os 7 Consórcios que asseguram a implementação das 25 Aceleradoras do Comércio Digital.</p> <p>Confirma-se que, à data de referência, os respectivos adiantamentos de 23% tinham sido pagos, e que os 7 Consórcios estavam com os seus projetos em execução.</p> <p>Reporte de PME apoiadas a ser disponibilizado em breve pelo IAPMEI.</p>
<b>19.25 - C19-i01 - Signature of protocols for the setting up of new citizens shops and citizen spaces</b>	Marco	Completed	31 Lojas de Cidadão + 400 Espaços Cidadão	n.a.	<p>LOJAS CIDADÃO</p> <p>31 Protocolos/Termos de Aceitação das</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1º Aviso: 6 termos de aceitação assinados</li> <li>• 2º Aviso: 14 termos de aceitação assinados</li> <li>• 3º Aviso: 11 Termos de aceitação no dia 30/9/2024</li> </ul> <p>ESPAÇOS CIDADÃO</p> <p>Protocolos para a criação de 400 EC</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• protocolos assinados para 291 EC</li> <li>• 109 EC em fase assinatura decorrentes de manifestações de interesse já confirmadas de várias Universidades, Institutos Politécnicos, ULS, Freguesias, Municípios e Consulados.</li> </ul> <p>Há protocolos que representam mais do 1 manifestação de interesse na abertura de EC, assim o nº de protocolos será inferior a 400 mas representam a intenção de abertura de 400 EC</p>
<b>21.38 - C21-i14 - Signature of the contract for the construction of two lines of Bus Rapid Transit in Braga</b>	Marco	Not Completed	Contrato Estudo Prévio assinado e submetido ao Tribunal de Contas	n.a.	<p>À data de hoje, foi celebrado o contrato referente à Aquisição de Serviços de Elaboração de Estudo Prévio de Conceção e Construção de BRT de Braga. Contrato celebrado ao abrigo das medidas especiais e já remetido ao Tribunal de Contas. Este contrato vai permitir a elaboração das especificações técnicas que irão constituir o caderno de Encargos relativamente à conceção construção das duas linhas. Estas duas linhas revestem alguma complexidade, no seu desenho, dado as condicionantes existentes na zona de implantação do traçado de Braga. Terão carregamentos de oportunidade nos términos de cada linha, com as respetivas infraestruturas</p>

Nome Marco ou Meta	Marco/ Meta	Estado de progresso	Situação Atual	Objetivo (Metas)	Justificação
					<p>elétricas, de forma a assegurarem a operação.</p> <p>O Estudo em questão reveste especial importância neste projeto, uma vez que além da determinação da implementação das linhas, vai estruturar a empreitada de forma a permitir o menor impacto no trânsito da cidade, definindo alternativas e o respetiva calendarização e faseamento da obra. Trata-se de um projeto com um grande impacto na dinâmica da cidade de Braga, uma vez que poderá vir a ser executado ao mesmo tempo que outra obra, de grande dimensão, realizada pelas Infraestruturas de Portugal.</p> <p>A somar a todas estas questões, há um especial cuidado, na robustez do caderno de encargos, por forma a evitar possíveis litígios, usuais nesta tipologia de procedimentos.</p> <p>Importa referir que, em Outubro do ano transato, havia já sido submetido um pedido de parecer relativo à aplicabilidade do regime jurídico de avaliação de impacte ambiental (AIA) ao projeto. Face a esse pedido, a Agência Portuguesa do Ambiente respondeu que, tendo em conta as suas características, o projeto em causa não se encontra abrangido pelo regime jurídico de AIA definido pelo Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, na sua atual redação. Recomendando apenas que fossem adotadas todas as medidas de boas práticas em obra que permitam minimizar os incómodos para as populações afetadas pela mesma.</p> <p>Estamos neste momento a definir o branding do BRT, que vai ter toda uma marca distintiva, com uma identidade visual própria.</p> <p>Estamos a ultimar as especificações técnicas para abrir o procedimento do material circulante (viaturas), agora no início de outubro, cujo prazo de entrega, avançado pelos fornecedores, no âmbito da Consulta preliminar, é de um ano.</p>
<b>21.42 - C21-i16 - Signature of the contract for the implementation of the project</b>	Marco	Not Completed	Concurso Público lançado	n.a.	O Concurso Público foi publicado no dia 25 de março de 2024 e terminou a 7 de maio de 2024, com duas candidaturas apresentadas. Após a publicação do relatório preliminar o candidato excluído apresentou reclamação, em fase de audiência prévia.
<b>1.10 - C01-r03 - Strengthening home hospitalisation responses in the hospitals of the National Health Service</b>	Meta	On Track	11806	5000	A meta foi reportada como completa, contudo encontra-se sujeita a recolha e análise de evidências.



Nome Marco ou Meta	Marco/ Meta	Estado de progresso	Situação Atual	Objetivo (Metas)	Justificação
<b>1.14 - C01-i01 - Building new health units</b>	Meta	Delayed	6	20	Até à presente data encontram-se concluídas 6 intervenções, estando as restantes em curso.
<b>1.35 - C01-i07-RAM - New computer equipment for Madeira's regional health service</b>	Meta	Delayed	2251	3600	Até ao momento 2.251 novos equipamentos informáticos, tendo dois procedimentos a decorrer que permitirá atingir 3.751 equipamentos (objetivo: 3.600). Contudo, de forma a garantir o cumprimento do previsto no CID e MV, é necessário que, os equipamentos adquiridos e os sistemas que se encontram a desenvolver, se encontram implementados e em funcionamento.
<b>1.42 - C01-i10 - Purchase of Heavy Medical Equipment</b>	Meta	On Track	0	19	Foi publicado o Aviso Convite nº 01/C01-i10/2024, " Aquisição de equipamento médico pesado e sistemas cirúrgicos robóticos para as Unidades de Saúde do SNS" com vista à aquisição de 68 Equipamentos Médicos Pesados. Encontram-se assinados os contratos de financiamento com os Beneficiários Finais.
<b>2.10 - C02-i03-RAM - Supported housing in the Autonomous Region of Madeira</b>	Meta	Delayed	0	590	Em curso. O IDR prevê dificuldade no seu cumprimento.
<b>3.18 - C03-i05 - Digital information platform for people with disabilities</b>	Marco	On Track	Em conceção	n.a.	O Marco 3.18 considera-se no estado Dentro do prazo, uma vez que a mockup da aplicação está a ser desenvolvida e testada, encontrando-se na versão de teste 1.0.12.
<b>3.2 - C03-i01 - Creation of the Social Intervention Teams (Radar Social)</b>	Meta	On Track	264	278	Em curso. Contratadas 264 equipas de intervenção social. O Aviso 07/C03-i01/2023 foi republicado para permitir a contratualização de mais do que uma equipa para os concelhos de maior densidade populacional.
<b>5.37 - C05-i08 - Establishment of the National Centre for Advanced Computing (CNCA).</b>	Marco	On Track	em desenvolvimento	n.a.	A criação do CNCA encontra-se em progresso através da convergência e adaptação da atual INCD - Infraestrutura Nacional de Computação Distribuída. A Comissão Instaladora do CNCA, constituída pelo Conselho Diretivo da INCD, pelo vogal da FCT com o pelouro da FCCN, e por representantes de diversas Universidades e Institutos Politécnicos, iniciou os trabalhos no passado dia 10 de maio, com a realização de reuniões periódicas de acompanhamento. Os dois sistemas de supercomputação, Deucalion (instalado na Universidade do Minho) e MareNostrum 5 (alojado no Centro Nacional de Supercomputación, em Barcelona) já se encontram em funcionamento. Foi concluído o processo de contratação do projeto para o "Centro de Dados para Ciência e Tecnologia", que será parte integrante do CNCA. O projeto prevê a elaboração de projeto de arquitetura e especialidades, incluindo estudo prévio, projeto de execução, bem como licenciamentos, para a obra a realizar na Universidade do Minho, Campus de Azurém. A FCT prevê

Nome Marco ou Meta	Marco/ Meta	Estado de progresso	Situação Atual	Objetivo (Metas)	Justificação
					para breve o lançamento de um concurso para a realização da obra "Criação da infraestrutura do CNCA".
<b>6.17 - C06-r18 - Establish the Portuguese norm for an Equal Pay Management System.</b>	Marco	On Track	A NP 4588:2023 foi publicada a 15/03/2023	n.a.	A Norma Portuguesa para um Sistema de Gestão da Igualdade Salarial foi publicada em 15/06/2023 (NP 4588:2023 pelo IPQ). Evidências partilhadas pelo MTSSS em análise pela EMRP.
<b>6.18 - C06-r18 - Notification of companies with more than 50 workers that present significant gender wage differences</b>	Marco	On Track	1393 empresas notificadas	n.a.	Em 2023: 1.393 empresas com GPG de 5% ou mais e que empregam 50 ou mais trabalhadores foram notificadas pela ACT. As empresas tiveram de apresentar um plano para combater estas diferenças salariais no prazo de 120 dias sendo que 1.115 já enviaram. O plano deve ser implementado dentro de 12 meses (em curso). Evidências partilhadas pelo MTSSS em análise pela EMRP.
<b>6.24 - C06-i07 - Innovation and pedagogical modernisation in higher education</b>	Marco	On Track	0	5	Assinados os Contratos com os Beneficiários Finais e pagos os respetivos adiantamentos, não tendo evidência de criação de nenhum centro.
<b>6.26 - C06-i08-RAM - Contract signed for the extension of the CITMA Building</b>	Marco	On Track	em progresso	n.a.	Em curso. Foi assinado o contrato de Financiamento com o Beneficiário Final a SREI. Encontram-se a preparar as peças do procedimento de conceção/construção previsto para a realização da empreitada.
<b>6.28 - C06-i09 - Signature of contracts for the building and renovation of public schools</b>	Meta	On Track	75	75	Assinados 75 contratos com os Beneficiários Finais para a construção e renovação de escolas públicas.
<b>6.5 - C06-i02 - Financial support for permanent contracts</b>	Meta	On Track	35404	30000	IEFP indica como completa, com 35.404 contratos permanentes celebrados, mas sem evidências. Em fase de recolha de evidências.
<b>7.2 - C07-i00 - Publicly accessible electric vehicle recharging stations</b>	Meta	On Track	9170	10450	Em curso. Até junho de 2024 (último reporte) encontravam-se implementados 9.170 pontos de carregamento. Para o cumprimento da meta faltam 1.280 pontos.
<b>8.13 - C08-i05 - Reinforcement of the entities of the Ministry of Internal Affairs (MAI) with vehicles and operational equipment</b>	Meta	Completed	434	62	Receção faseada de veículos até outubro 2024 Concluída a receção dos EPs florestais previstos para 2023 e 1.º trimestre de 2024 Receção da totalidade dos EPs Biológicos, distribuídos por 434 corporações de bombeiros Receção parte dos equipamentos operacionais Formados 3.617 operacionais que intervêm no combate aos incêndios rurais. Total entidades com receção de equipamentos e veículos: 434 Corporações de Bombeiros ANEPC (FEPC) ENB GNR (UEPS - Unidade de Emergência de Proteção e Socorro)
<b>9.1 - C09-i01 - Additional monitoring points of groundwater resources installed (SM3)</b>	Meta	On Track	32	82	A Meta 9.1 ainda está dentro do prazo, que termina em 31-12-2024.

Nome Marco ou Meta	Marco/ Meta	Estado de progresso	Situação Atual	Objetivo (Metas)	Justificação
<b>9.5 - C09-i01 - Adoption of an updated design (if required) of the measure on abstraction in Guadiana, fully incorporating any result and condition from the Environmental Impact Assessment (SM5)</b>	Marco	On Track	Dentro do prazo	n.a.	A visita da Comissão de Avaliação aos locais singulares e sensíveis da obra foi realizada em 18 e 19 de abril de 2024. Prevê-se que o projeto de execução - versão definitiva esteja completo e terminado com todos os contributos até 2024/08/14. Em reunião realizada em 27 de junho de 2024, por convocação do Ministério do Ambiente e Ministério da Coesão, com o objectivo de identificar eventuais constrangimentos ao investimento e possíveis apoios da tutela, o Vice-presidente da APA, informou que a emissão da DIA ocorreria até 12 de julho de 2024. Se assim for, será possível incorporar as medidas no projeto de execução, e posteriormente em todos os complementos constantes da publicação do procedimento, também previsto para o mês de agosto de 2024. Foi feita uma otimização dos planeamentos, e caso a DIA seja emitida na data referida, significará que o término deste projeto estará previsto em agosto de 2026 e não dezembro.
<b>9.7 - C09-i01 - Adoption of an updated design (if required) of the desalination measure, fully incorporating any result and condition from the Environmental Impact Assessment (SM6)</b>	Marco	On Track	0	n.a.	Em 2024/02/14 foi enviado anúncio para DR e publicado em 2024/02/16, ficando a data prevista para a receção de propostas 2024/04/19. Paralelamente, previa-se a prorrogação do prazo por mais 60 dias para a inclusão da DIA, no entanto além dessa prorrogação, houve necessidade de uma nova prorrogação com menor prazo, ficando prevista a entrega de propostas para o dia 2024/07/08 e a abertura das mesmas prevista para o dia seguinte. Um dos marcos importantes deste projeto ocorreu no dia 2024/04/03 com a emissão da DIA e considerando as informações presentes na mesma, houve necessidade de adaptar as peças de procedimento do concurso, a decorrer desde fevereiro de 2024, conforme previsto. Em 2024/06/07 foi efetuada nova Resolução de Expropriar das condutas e EE e o processo DUP, tendo sido instruído para o Ministério do Ambiente. Em 2024/06/14 foram publicadas as respostas aos pedidos de Esclarecimentos e E&O da Fase 2, e as Peças do Procedimento com retificações, cumprindo o prazo estabelecido. Existiram um total de esclarecimentos (fases 1 e 2) de 532 questões e em E&O (fases 1 e 2) de 41 questões.
<b>14.4 - C14-i02-RAM - Installation of new synchronous compensator</b>	Marco	On Track	0	n.a.	Atrasos no processo de concurso por diversas razões e descritas em detalhe no documento enviado com a designação de “Evidência - Evolução do Prazo da Meta A 14.4 - Instalação de novo compensador síncrono”. A evolução do atraso para o cumprimento da Meta 14.4, atualizado à data de 31/3/2023, encontra-se descrita em detalhe no documento enviado com a designação de “Evidência - Evolução do atraso da Meta A 14.4 do Invest. PRR C14-i02-RAM da EEM.v230331”. À data atual, prevê-se a conclusão deste projeto no final de 2024, que corresponde ao cumprimento desta meta, de acordo com o seu novo prazo de 31/12/2024, definido no âmbito da reprogramação aprovada pela Comissão Europeia.
<b>14.6 - C14-i02-RAM - Refurbished installed hydropower production capacity</b>	Meta	On Track	0	6.2	O cumprimento desta meta depende da conclusão dos dois projetos de remodelação das centrais hidroelétricas da Serra de Água (P1.1) e da Calheta I (P1.2). Prevê-se a conclusão de ambos dentro do prazo da meta.
<b>14.7 - C14-i02-RAM - Additional installed capacity in battery storage system</b>	Meta	On Track	0	21	O cumprimento desta meta depende da conclusão dos dois projetos de Sistemas de Baterias na ilha do Porto Santo (P2.1) e da Madeira (P2.2). Prevê-se a conclusão de ambos dentro do prazo da meta.

Nome Marco ou Meta	Marco/ Meta	Estado de progresso	Situação Atual	Objetivo (Metas)	Justificação
<b>15.11 - C15-i04 - Construction of a Bus Rapid Transit line between Praça do Império and Praça Albuquerque Mouzinho in Porto completed</b>	Meta	Completed	0	3.8	No trimestre em apreço, foram concluídos os trabalhos de pavimentação dos passeios públicos e faixas rodoviárias na avenida da Boavista, concentrando-se depois os trabalhos nas estações e canal BRT. Na avenida do Marechal Gomes da Costa, concluíram-se os trabalhos relacionados com a infraestrutura semafórica e iniciou a fase de aplicação de revestimentos nas estações.
<b>15.15 - C15-i06 - Signature of contract for electronic signalling systems</b>	Marco	On Track	Procedimento contratual em curso.	n.a.	Encontrando-se o procedimento de formação do contrato relativo aos sistemas eletrónicos de sinalização em curso, tendo o prazo de apresentação de propostas terminado a 15/07/2024 e não tendo sido reportados constrangimentos pelo Beneficiário, afigura-se fundamentado o reporte do marco pelo Beneficiário como "Dentro do Prazo".
<b>15.5 - C15-i02 - Progress report on the expansion of the Porto Metro network</b>	Marco	On Track	A consignação ocorreu a 9 de janeiro de 2024. Já existem autos de medição confirmando o avanço da obra.	n.a.	De acordo com o reportado pelo Beneficiário, os trabalhos no âmbito da empreitada de execução da linha rubi encontram-se em curso, verificando-se algum atraso no seu decurso, designadamente face ao atraso na assinatura do contrato (marco 15.4), assinado apenas em novembro de 2023 (sendo que o prazo do marco era 2023-T2), e a constrangimentos associados à conclusão das sondagens prévias arqueológicas. Não obstante tal atraso e a sinalização de dificuldades na obtenção de licenças de ocupação de via pública por parte do Município do Porto, o Beneficiário mantém a expectativa de cumprimento do prazo, tendo sido adotadas medidas no sentido da mitigação do atraso verificado, em concreto a mobilização e reforço de meios necessários e o alargamento do horário de trabalho em dias úteis e ao fim-de-semana. Assim, afigura-se encontrar-se suportado o reporte do presente marco 15.5 como "Dentro do Prazo", sem prejuízo de nova apreciação no trimestre seguinte (último antes do termo do prazo do marco).
<b>17.10 - C17-i01 - Entry into operation of the information system for redesigning and implementing the budgetary process, incorporating programme budgeting</b>	Marco	On Track	Dentro do prazo	n.a.	1) Procedeu-se a evolução tecnológica da base onde assenta a solução, em termos de hardware e software, e de diversas ferramentas de produtividade; 2) Implementou-se novos Mapas: do Orçamento do Estado, de prestação trimestral à Assembleia da República, e da CGE; 3) Desenvolveu-se uma solução de orçamentação por programas.
<b>17.12 - C17-i01 - Complete the modernisation and simplification of the information systems of the national central public procurement system</b>	Meta	On Track	7	11	Implementação de 11 novos SI que visam a modernização e simplificação do SNCP: 7 SI concluídos e em funcionamento; 5 SI em desenvolvimento; 1 SI a iniciar.
<b>17.5 - C17-r32 - Implementation of mechanisms to integrate spending reviews in the regular budgetary process, including the ex-post evaluation of efficiency savings</b>	Marco	On Track	Dentro do prazo.	n.a.	Definido o modelo de revisão da despesa, cujos desenvolvimentos, em sede do Grupo de Trabalho criado para o efeito, a OCDE acompanha. Elaborado o Relatório com a avaliação ex-post, com base na monitorização do Programa RD-ECO.AP e do RD-Saúde, já implementados no Ciclo Orçamental 2024. Em elaboração o novo quadro estrutural que permitirá institucionalizar o processo orçamental de revisão de despesa a toda a administração pública de forma alargada e contínua.

Nome Marco ou Meta	Marco/ Meta	Estado de progresso	Situação Atual	Objetivo (Metas)	Justificação
<b>19.14 - C19-i04 - Upgrading of IT system of security forces and services</b>	Marco	On Track	80% - SPFSS	n.a.	<p>A implementação da meta encontra-se sob responsabilidade de 3 entidades: SGMAI, SGPCM e AIMA.</p> <p>Quanto ao ponto de situação de implementação por cada entidade temos:</p> <p>SGMAI - Foram concluídos dois projetos: a "Plataforma Computacional (na RNSI) para Serviços Partilhados e Serviços de Computação" e a "Salvaguarda de Dados do Sistema de Videovigilância (BodyCams)". Ambos encontram-se agora em pleno funcionamento. O procedimento concursal para a "Plataforma Unificada de Segurança dos Sistemas de Videovigilância" encontra-se na fase de apreciação das propostas, aguardando a conclusão do processo de seleção.</p> <p>SGPCM - O "Desenvolvimento e Implementação de Alterações Recast e NextGen no Sistema Nacional SIS II" foi concluído em 2023, e está em processo de solicitação do certificado de conclusão dos trabalhos. Os projetos "Desenvolvimento do Sistema de Controlo de Fronteiras" e "Programa PTIP" estão em fase de execução.</p> <p>AIMA: Estão em execução 6 projetos distribuídos por 3 áreas principais: Segurança da Informação, Sistema Integrado de Gestão e Sistema Integrado de Informação AIMA. Todos os projetos estão em execução, exceto o Sistema de Gestão Documental, que se encontra na fase de contratação.</p>
<b>19.28 - C19-i05-RAM - Functional prototype for a centralised data management solution</b>	Marco	On Track	em preparação	n.a.	<p>Este projeto visa o desenvolvimento e implementação de soluções necessárias à gestão centralizada e ao tratamento de dados oriundos das diferentes fontes dos serviços da Administração Pública da RAM, de uma forma segura, que garanta uma maior resiliência, preparação, qualidade e celeridade nos serviços públicos prestados.</p> <p>O projeto encontra-se em fase de estudo e análise das características técnicas e específicas da solução a implementar, com recurso a reuniões de trabalho realizadas com os diversos serviços da Direção Regional de Informática.</p>
<b>20.15 - C20-i03-RAM - Schools connection in the ARM</b>	Meta	On Track	28	95	<p>O cumprimento da meta é medido em percentagem de escolas ligadas à Rede Estruturada WiFi da RAM, face ao número total de escolas (1º, 2º e 3º ciclo e secundário) registadas na RAM à data de cumprimento da meta (31Dez2024).</p> <p>São ainda contabilizadas no nº total de estabelecimentos 10 escolas privadas e todas as escolas profissionais públicas e privadas.</p> <p>As escolas básicas (2º e 3º ciclo) e Secundárias iniciaram processos de aquisição com vista a complementaridade (aquisição de licenciamento por um período de 3 anos) da Rede Estruturada iniciada em 2022. Encontram-se em falta os estabelecimentos/ edifícios onde funcionam o 1º ciclo, decorrentes da reestruturação e redimensionamento da rede pública, através de fusões verticais de estabelecimentos, bem como a extensão às 10 escolas privadas e as escolas profissionais.</p>

Nome Marco ou Meta	Marco/ Meta	Estado de progresso	Situação Atual	Objetivo (Metas)	Justificação
					Assim , em resumo, a Rede Pública (sem inclusão das escolas profissionais) é constituída por 75 escolas, das quais 21 já tem a Rede Estruturada concluída (28%).
<b>20.4 - C20-i01 - Primary and secondary schools connectivity upgrade</b>	Meta	Delayed	0	95	<p>A Meta 20.4 é atingida através da execução de três projetos principais que visam expandir a conectividade à internet nas escolas, assegurando o acesso a recursos digitais por alunos, professores e funcionários. O IGeFE, como beneficiário final, é responsável pela execução dos projetos 12675, 12676, e 12677, que envolvem a ampliação da rede de internet e a implementação de Wi-Fi nas escolas. O processo de contratação relacionado a esses projetos envolve uma única contratação, dividida em vários lotes.</p> <p>A 28set2023 foi emitida notificação de adjudicação dos 6 lotes relativos ao procedimento de contratação pública para a Rede alargada da educação, tendo obtido visto do Tribunal de Contas a 25Mar2024.</p> <p>Pese embora a prorrogação para 4T2024 aprovada em sede de Reprogramação, o beneficiário revela que, considerando que se tratam de projetos de cariz tecnológico de grande dimensão e complexidade, com forte dependência dos prazos de fornecimento de equipamentos, não foi ainda possível recuperar significativamente o atraso inicial, manifestando a necessidade de prorrogar a implementação e execução dos projetos, prevendo a sua conclusão durante o primeiro semestre de 2026.</p>
<b>20.5 - C20-i01 - Digital Education Laboratories installed</b>	Meta	On Track	106	1300	<p>A SGEC refere que as especificações técnicas dos Laboratórios de Educação Digital, são as principais condicionantes para o desenvolvimento e implementação destas metas. O Concurso Público Internacional, proc nº 04/CPI/SGEC/2023, foi publicado em 24/05/2023, tendo sido concluído em agosto/2023, obtendo os seguintes resultados:</p> <p>i) 2 lotes (A e D) ficaram desertos, tendo a 20Dez2023 sido republicado (09/CPI/SGEC/2023) e os contratos assinados entre maio e junho de 2024 e entregas calendarizadas para o 4T2024, que abrange a aquisição de 1.028 LED (79% da meta do grupo A);</p> <p>ii) 2 lotes (B e C) obtiveram decisão favorável de adjudicação.</p> <p>O Lote C – 106 LED do tipo 2, já foram fornecidos a 95 AE/EnA, pelo que a SGEC/DGEstE deverá submeter no próximo RP a listagem das escolas e respetivos equipamento entregues.</p> <p>Quanto ao lote B, a SGEC foi notificada da decisão de revogação da adjudicação, pelo que já foi aberto o procedimento 01/CPI/SGEC/2024, o qual se encontra na fase de avaliação de propostas.</p> <p>O foco mantém-se em atingir a meta de serem criados 1.300 Laboratórios de Educação Digital na rede escolar pública até 31/12/2024, contudo foram identificados alguns fatores externos que podem condicionar o cumprimento da meta como concentração das entregas no 4T/2024 e indisponibilidade do mercado para responder a tamanho e específico stock.</p>
<b>20.7 - C20-i01 - Empowerment of school management</b>	Meta	Delayed	30	95	<p>A presente Meta é atingida através da "Capacitação das escolas com equipamento apropriado" e "Desenvolvimento e implementação de sistemas para a gestão escolar". Os 15.000 equipamentos já foram adquiridos e entregues às escolas, para utilização em atividades de gestão escolar,</p>

Nome Marco ou Meta	Marco/ Meta	Estado de progresso	Situação Atual	Objetivo (Metas)	Justificação
					<p>dotando os AE e AEnA dos meios de computação adequados às necessidades administrativas e de gestão.</p> <p>O objetivo é integrar os sistemas de Gestão Educativa e expandir o uso do sistema Escola360, procurando maior eficiência e transparência no sistema educativo, além de otimizar custos e fornecer informações em tempo útil sobre as necessidades das escolas.</p> <p>Atividades em desenvolvimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Reforço do Sistema Central de Base de Dados: contrato assinado em agosto/2023, já em execução.</li> <li>- Implementação de Solução de deteção de vulnerabilidades e riscos de cibersegurança: em execução.</li> <li>- Manutenção e melhoria da Plataforma E360: contratos assinados e em fiscalização pelo Tribunal de Contas.</li> <li>- Sistema Integrado de Gestão de Recursos Humanos: procedimento em fase de análise de candidaturas.</li> <li>- Consultoria para Plano Estratégico de Sistemas de Informação (PESI): projeto em execução</li> </ul> <p>Algumas destas atividades poderão sofrer atrasos incompatíveis com a data prevista de conclusão, bem como existir a necessidade de reformular alguma das atividades.</p>
<b>21.10 - C21-r44 - Capacity-building actions</b>	Meta	On Track	0	300	No âmbito do desenvolvimento dos Espaços Cidadão Energia, inclui-se uma componente formativa de 300 profissionais qualificados.
<b>21.14 - C21-r45 - Green Skills training actions</b>	Meta	On Track	0	12500	O objetivo desta reforma é criar uma oferta de formação profissional a longo prazo para o desenvolvimento, reconhecimento, validação e certificação de competências verdes, com o intuito de prevenir o risco de desemprego, promover a retenção de emprego e estimular a criação de novos empregos.
<b>21.30 - C21-i09 - Entry into operation of the first phase's modules of the One-Stop-Shop digital platform for the permitting and monitoring of renewable energy projects</b>	Marco	Delayed	Em execução	n.a.	<p>Com a dificuldade inerente à não existência à data de recursos humanos afetos à EMER (criada à RCM n.º 50/2024, de 03/26), que se esperava providenciar o necessário apoio e dinamização do projeto, a DGEG avançou com atividades nesse sentido. Em fase de conclusão, estão as peças escritas base dos processos de aquisição necessário e essenciais à concretização da medida.</p> <p>A DGEG iniciou :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Levantamento de necessidades macro para uma melhor definição de projeto</li> <li>- Desenho do modelo da arquitetura do sistema de informação de base à "construção" da plataforma de suporte aos serviços necessários .</li> </ul> <p>Encontram-se curso os procedimentos de aquisição, existindo risco pela demora nos processos de contratação que podem comprometer o cumprimento do projeto.</p>
<b>3.29 - C03-r38 - Report of the working group on the Single Social Benefit</b>	Marco	On Track	em curso	n.a.	Encontra-se em curso a preparação do relatório sobre a Prestação Única Social. Foram já realizadas várias reuniões entre profissionais e peritos, bem com a participação em Workshop internacional

Nome Marco ou Meta	Marco/ Meta	Estado de progresso	Situação Atual	Objetivo (Metas)	Justificação
					em dezembro de 2023. Está prevista a conclusão do estudo da OCDE em setembro de 2024, existindo um prazo acessório de 6 meses para a implementação completa do Marco 3.29.
<b>6.1 - C06-i01 - Specialised technology centres renovated or built</b>	Meta	On Track	0	310	Meta em desenvolvimento.
<b>6.8 - C06-i04 - Additional number of students graduated in tertiary education courses in STEAM fields</b>	Meta	On Track	10071	7500	Número adicional de diplomados do ensino superior em domínios STEAM é de 10071.
<b>8.6 - C08-i02 - Production of reference mapping for the Land Cover Monitoring System (SMOS)</b>	Marco	Delayed	Em fase de implementação	n.a.	<p>O Marco encontra-se “atrasado”.</p> <p>Para o cumprimento deste Marco contribuem dois beneficiários diretos: a DGT (subinvestimento C08-i02-01) e o ICNF (subinvestimento C08-i02-02).</p> <p>Os trabalhos do Voo LiDAR (da responsabilidade da DGT) foram negativamente afetados por razões externas ao Beneficiário nomeadamente ações/decisões judiciais que impactaram nos prazos e que levam, entre outros fatores como condições atmosféricas adversas, a que a conclusão dos trabalhos sofra atrasos face ao inicialmente previsto.</p> <p>Tais atrasos implicam que, até T1 2025, não seja possível assegurar o cumprimento dos seguintes requisitos do Acordo Operacional, da responsabilidade do ICNF:</p> <p>4. Evidence of the publication and availability of the vegetation maps. 5. Evidence of the publication and availability of the biomass and timber volume maps.</p> <p>Efetivamente, na ausência dos dados produzidos pela DGT, o ICNF não reúne condições para avançar na execução do investimento e conclusão dos objetivos dentro do prazo contratualizado.</p> <p>Nesta sequência, foi solicitada pela DGT e pelo ICNF prorrogação temporal (sem redução de ambição) até T1 2026.</p>
<b>13.5 - C13-i02 - Energy efficiency renovation of central government buildings</b>	Meta	On Track	1715260	1065000	<p>Este investimento tem como objetivo promover a reabilitação energética de edifícios da administração pública central, promover a eficiência energética e dos recursos e reforçar o autoconsumo de energias renováveis.</p> <p>Este investimento consistirá em medidas de promoção da reabilitação, da eficiência energética, da descarbonização, da eficiência hídrica e da economia circular em edifícios.</p>
<b>13.8 - C13-i03 - Energy efficiency renovation of private services buildings</b>	Meta	On Track	0	315000	<p>Encontra-se a decorrer a avaliação das candidaturas submetidas ao Aviso N.º 01/C13-i03/2022, estando concluída a avaliação do lote das primeiras 398 candidaturas. O número de candidaturas recebidas, bem como o valor total do financiamento solicitado (790% superior à dotação inicialmente prevista no Aviso) superaram largamente as expectativas.</p>



Nome Marco ou Meta	Marco/ Meta	Estado de progresso	Situação Atual	Objetivo (Metas)	Justificação
					<p>O atraso verificado na avaliação das candidaturas comprometeu o cumprimento das Metas 13.8.1 do Grupo C e 996 do Grupo B, que estabelecem 45 000 m2 e 180 000 m2 de área de edifícios de serviços renovada com vista à eficiência energética a 2022-12-31 e a 2023-12-31, respetivamente.</p> <p>A contratualização das candidaturas já aprovadas tem vindo a decorrer desde o mês de novembro de 2023 e o valor de área de edifícios de serviços a renovar com vista à eficiência energética contratado é superior a 700 000 m2, correspondendo a 222% do valor de 315 000 m2 estabelecido para o 1º trimestre de 2025 na Meta 997 do Grupo A, pelo que se perspectiva o seu cumprimento, desde que a fase de execução das candidaturas já contratadas não sofra atrasos adicionais.</p>
<b>19.27 - C19-i01 - Citizen application</b>	Marco	On Track	0	n.a.	<p>Após auscultação de stakeholders incluindo Cidadãos foram desenhadas as peças concursais, atendendo quer às necessidades quer à usabilidade, tendo o procedimento de contratação sido lançado.</p> <p>Atualmente encontra-se na fase de assinatura de contrato com o fornecedor para posterior desenvolvimento dos trabalhos.</p> <p>Ainda que os serviços e as funcionalidades que a APP do Cidadão irá disponibilizar registem dependências de outras entidades que podem condicionar o seu lançamento e funcionamento, não se prevê atrasos no cumprimento da meta.</p>
<b>19.33 - C19-r42 - Entry into operation of the new SIADAP system</b>	Marco	On Track	0	n.a.	Estão a decorrer os trabalhos preparatórios para definir as funcionalidades e normas de segurança a adotar pela plataforma tecnológica a desenvolver para o SIADAP.
<b>19.34 - C19-i08 - Launch of the Smart Territories Portal</b>	Marco	On Track	Finalização das peças para Concurso Público	n.a.	Após validação definição do caderno de encargos ao nível das funcionalidades, objetivos e usabilidade do portal, o beneficiário encontra-se na fase de contratação com o fornecedor para o desenvolvimento de um portal que irá disponibilizar um repositório em linha de informações a nível local, regional e nacional. Neste sentido, não foram identificados riscos de incumprimento ou atrasos.
<b>21.11 - C21-r44 - Launch of Espaços Cidadão Energia</b>	Meta	On Track	0	50	Contabilização dos espaços cidadão energia em operações.
<b>21.8 - C21-r43 - Launch of the financing instrument to tackle energy poverty</b>	Marco	On Track	em curso	n.a.	O instrumento encontra-se em fase de desenho, alinhado com a Estratégia de Longo Prazo de Combate à Pobreza Energética.
<b>2.29 - C02-i01 - Support programme for access to housing – Purchased, constructed (high energy efficiency) or rehabilitated (with improved energy performance) dwellings provided to households</b>	Meta	On Track	1607	10000	A 30 de junho de 2024 encontravam-se disponibilizadas a famílias 1607 habitações.
<b>9.12 - C09-i03-RAM - Additional km of conduits renovated or rehabilitated</b>	Meta	On Track	13	53	A meta 9.12 (“Km adicionais de condutas renovadas ou reabilitadas”), do grupo A, tem o objetivo de 53 Km e o prazo contratualizado de 30/06/2025 (T2-2025).

Nome Marco ou Meta	Marco/ Meta	Estado de progresso	Situação Atual	Objetivo (Metas)	Justificação
					<p>A concretização desta meta está associada à execução dos projetos P5, P7, P8 e P9.</p> <p>Pese embora os constrangimentos de contratação pública registados no projeto P8, nomeadamente na Fase 3 da "Otimização, Renovação e Reabilitação das Redes de Abastecimento de Água do Porto Santo com vista à Redução de Perdas" (projeto P8), prevê-se que a meta em análise será adequada e corretamente cumprida no novo prazo contratualizado (30/06/2025), dado o desenvolvimento progressivo dos restantes projetos que para ela contribuem, além da potencial contribuição do projeto P1 que se prevê agora em virtude do adiamento do prazo da meta.</p>
<b>13.2 - C13-i01 - Energy efficiency renovation of private residential buildings</b>	Meta	Completed	10086891	1020000	Com a apresentação da justificação e das evidências, a Meta definida de 1 020 000 m2 foi cumprida, uma vez que a área renovada foi 10 086 891,15 m2.
<b>14.8 - C14-i02-RAM - Additional capacity to integrate new installed power in the electricity system</b>	Meta	On Track	8	48	O cumprimento desta meta depende da conclusão dos dois projetos de Sistemas de Baterias na ilha do Porto Santo (P2.1) e da Madeira (P2.2). O Projeto P2.1 terminou em junho de 2024 e prevê-se a conclusão do P1.2 dentro do prazo da meta.
<b>15.8 - C15-i03 - Progress report on the construction of the Light Rail Transit line between Odivelas and Loures</b>	Marco	Delayed	Execução por iniciar	—	<p>A primeira fase da empreitada consistirá na elaboração dos projetos de execução em conformidade com os requisitos técnicos do caderno de encargos do concurso e com a DIA que resultou do procedimento de AIA. O projeto que vier a ser apresentado pelo empreiteiro, que incluirá as componentes das infraestruturas ferroviárias e do reordenamento urbano, será revisto por entidade independente a contratar.</p> <p>Após a emissão da DCAPE podem ser iniciados os trabalhos de construção, os quais serão acompanhados pela fiscalização que entretanto for contratada, e que terá a responsabilidade de preparar os relatórios mensais sobre todas as atividades e o seguimento físico e financeiro para informação ao Metropolitano de Lisboa que os apreciará e enviará o sumário executivo às entidades interessadas.</p>
<b>17.24 - C17-r40 - Publication of assessment report by U-TAX on existing tax benefits</b>	Marco	On Track	Relatório em desenvolvimento	n.a.	A U-TAX foi criada, no dia 3/02/2024, com a entrada em vigor, em 8 de junho de 2024, do Decreto-Lei n.º 40/2024, de 7 de junho, que alterou, o Decreto-Lei n.º 19/2024, de 2 de fevereiro, no que respeita às exigências do Mecanismo de Verificação, encontrando-se a desenvolver o relatório de avaliação sobre os benefícios fiscais existentes.
<b>19.16 - C19-i05-RAM - Public services for citizens, visitors and businesses in the ARM</b>	Meta	On Track	0	5	<p>Para a presente meta foram para já considerados os seguintes serviços públicos digitalizados e simplificados para os cidadãos e empresas, e respetivos projetos:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 - Direção Regional de Ordenamento do Território (DROTe) - Subprojeto P4.6.2 – DIGITAL DROTe do Projeto P4.6 - Programa de Reorganização e Aumentar Eficiência de Serviços.</li> <li>2 - Direção Regional de Juventude (Inclui Centros e Lojas de Juventude)   P4.4 - Digitecas;</li> <li>3 - Direção Regional do Arquivo e Biblioteca da Madeira (ABM)   P4.11 - Preservação Digital do Património Documental de Arquivos;</li> <li>4 - Registo Internacional de Navios da Madeira (MAR)   P4.15 - Desenvolvimento de Sistema de Registo de Navios.</li> </ol>

Nome Marco ou Meta	Marco/ Meta	Estado de progresso	Situação Atual	Objetivo (Metas)	Justificação
					<p>Todos estes projetos fazem parte do Eixo 4 do investimento TD-C19-i05-RAM.</p> <p>Estão por concluir alguns procedimentos de contratação pública no âmbito dos projetos acima referidos, e falta a RAM definir o 5.º serviço/processo a ser alvo de digitalização/ simplificação, pelo que se prevê que a meta possa estar concluído dentro do prazo contratualizado de 30-06-2025.</p>
<b>19.17 - C19-i05-RAM - Modernisation of critical infrastructure and computer architecture of public services in ARM</b>	Marco	On Track	em desenvolvimento	n.a.	<p>5 dos itens/projetos que compõem o presente Marco, encontram-se em fase de execução física, nomeadamente:</p> <p>1 - Centralização e renovação dos centros de dados existentes da administração pública regional;  2 - Implementação da arquitetura de cibersegurança (ver r34);  3 - Conectividade nos edifícios da administração pública regional Instrumentos de mobilidade digital para trabalhadores do setor público;  4 - Formação digital para trabalhadores do setor público;  5 - Entrega de um sistema informático de gestão financeira pública.</p> <p>Os restantes projetos/itens apresentam-se em fase de elaboração das peças de procedimento de contratação pública, ou em fase de estudo e análise da melhor solução a implementar, junto de potenciais fornecedores e prestadores de serviços nessas áreas.</p>
<b>21.31 - C21-i09 - Entry into operation of the second phase's modules of the One-Stop-Shop digital platform for the permitting and monitoring of renewable energy projects, and completion of the dematerialisation process of existing permitting documents.</b>	Marco	Delayed	Em execução	n.a.	<p>Com a dificuldade inerente à não existência à data de recursos humanos afetos à EMER (criada à RCM n.º 50/2024, de 03/26), que se esperava providenciar o necessário apoio e dinamização do projeto, a DGEG avançou com atividades nesse sentido. Em fase de conclusão, estão as peças escritas base dos processos de aquisição necessário e essenciais à concretização da medida.</p> <p>A DGEG iniciou :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Levantamento de necessidades macro para uma melhor definição de projeto</li> <li>- Desenho do modelo da arquitetura do sistema de informação de base à "construção" da plataforma de suporte aos serviços necessários .</li> </ul> <p>Encontram-se curso os procedimentos de aquisição, existindo risco pela demora nos processos de contratação que podem comprometer o cumprimento do projeto.</p>
<b>1.34 - C01-i06 - Implementation of information technology administrative modules, basic clinical modules and emergency clinical modules</b>	Meta	On Track	0	15	Meta A em curso com o desenvolvimento dos módulos clínicos base, administrativos e clínicos de urgência.
<b>1.36 - C01-i08-RAA - Increased access to the user portal of the Azores' regional health service</b>	Meta	On Track	0	25000	O Portal do Utente (app móvel e portal desktop) não está disponível ainda para acessos, está previsto a sua disponibilização durante o 4 Trimestre de 2024.

Nome Marco ou Meta	Marco/ Meta	Estado de progresso	Situação Atual	Objetivo (Metas)	Justificação
<b>1.38 - C01-i09 - Completion of the implementation in schools of the 'School Sports Community' and 'School Sports on Wheels' programmes</b>	Meta	On Track	1858	1980	O «Desporto Escolar Comunidade», pretende promover o envolvimento de toda a comunidade educativa alargada (docentes, discentes, pessoal não docente, encarregados de educação e a demais comunidade escolar), bem como, privilegiar a relação com o meio envolvente à Escola, tendo até ao momento sido disponibilizados 78 kits nas escolas. O projeto «Desporto Escolar Sobre Rodas», através da entrega às escolas com o 2º ciclo de kits de bicicletas e respetivos capacetes /1780 kits entregues até ao momento).
<b>1.39 - C01-i09 - Launch of the national campaign for the Universal Active Life Support System and the associated technological platform</b>	Marco	On Track	em desenvolvimento	n.a.	O procedimento aquisitivo foi publicitado e é expectável que até ao final do 3º trimestre de 2024 esteja contratualizado.
<b>2.23 - C02-i05 - Affordable public housing stock - Assigned dwellings (constructed with high energy efficiency or rehabilitated with improved energy performance)</b>	Meta	On Track	95	1400	Foram atribuídas 95 habitações. Contudo, foram reportadas 898 habitações com obra iniciada, bem como obras consignadas e a consignar em breve, aliadas ao prazo previsto para o cumprimento da meta, apesar da constatação de um número baixo de habitações atribuídas, permite considerar a Meta no estado Dentro do prazo.
<b>2.27 - C02-i06 - Student accommodation at affordable costs</b>	Meta	On Track	1148	13300	Encontram-se 1148 lugares concluídos.
<b>3.10 - C03-i03-RAM - New and rehabilitated places in Residential and non-residential care homes</b>	Meta	On Track	0	910	Atualmente, temos 9 projetos contratualizados com Beneficiários Executores e 3 projetos promovidos diretamente pela SRIJT, que abrangem 709 vagas. O que equivale a 77%.
<b>5.12 - C05-i03 - Completion of innovation and research projects focusing on the green aspects of the Innovation Agenda for Agriculture 2030</b>	Meta	On Track	0	100	Em relação a esta Meta, existem 180 projetos ID+I aprovados, contratados e em execução: - IE 1 "Alimentação Sustentável" - 21 projetos; - IE 2 "Uma só Saúde" - 18 projetos; - IE 3 "Mitigação das Alterações Climáticas" - 14 projetos; - IE 4 "Adaptação às Alterações Climáticas" - 26 projetos; - IE 5 "Agricultura Circular" - 15 projetos; - IE 6 "Territórios Sustentáveis" - 22 projetos; - IE 7 "Revitalização das zonas rurais" - 18 projetos. - IE 8 "Agricultura 4.0" - 23 projetos; - IE 9 "Promoção dos Produtos Agroalimentares Portugueses" - 5 projetos; - IE 10 "Excelência da Organização da Produção" - 11 projetos; - IE 11 "Transição agroenergética" - 7 projetos;
<b>5.13 - C05-i03 - Completion of 5 structuring projects focusing on the digital aspects of the Innovation Agenda for Agriculture 2030</b>	Meta	On Track	0	5	Está a decorrer o desenvolvimento dos 5 projetos + polo cloud com a seguinte descrição: 1 - Projeto - Plano de Ação 2 - Projeto - Data Lake IE 13 3 - Projeto - Portal Único da Agricultura IE 14 4 - Projeto - Reorganiza IE 15 5 - Projeto - Fraude & Fiscalização 6 - Projeto - Polo Cloud IE13

Nome Marco ou Meta	Marco/ Meta	Estado de progresso	Situação Atual	Objetivo (Metas)	Justificação
					Não se verifica até à data constrangimentos na execução dos projetos estruturantes existindo uma taxa de execução de 42%.
<b>6.7 - C06-i04 - Additional Ciência Viva clubs</b>	Meta	On Track	653	650	Execução em curso.
<b>8.1 - C08-i01 - Development of Landscape Planning and Management Programmes (PRGP) in the territories defined as vulnerable.</b>	Meta	On Track	17	20	<p>Ponto Situação: Está em vigor um PRGP, PRGP das Serras de Monchique e Silves que foi financiado pelo Fundo Ambiental: <a href="https://www.dgterritorio.gov.pt/Programa-Reordenamento-e-Gestao-da-Paisagem-das-Serras-de-Monchique-e-Silves-PRGPSMS">https://www.dgterritorio.gov.pt/Programa-Reordenamento-e-Gestao-da-Paisagem-das-Serras-de-Monchique-e-Silves-PRGPSMS</a>, aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 50/2020 de 24/6/2020. Foi dado início ao processo reconução do PRGP SMS, no seguimento da publicação do Despacho n.º 1918/2024, de 20 de fevereiro. Esta atividade não tem implicações nos marcos e metas.</p> <p>Encontra-se atualmente em elaboração o Programa de Reordenamento e Gestão da Paisagem do Pinhal Interior Sul, determinado pelo Despacho n.º 12735-B/2021 de 28 de dezembro de 2021, cuja concretização foi cometida ao ICNF.</p> <p>Determinada a elaboração de 4 PRGP pelo Despacho n.º 2507-A/2021, de 4 de março. Os PRGP do Alto do Douro e Baixo Sabor, do PRGP das Serras do Marão, Alvão e Falperra e do PRGP da Serra da Malcata estão concluídos tecnicamente e aguarda-se a sua publicação em Diário da República. O PRGP das Serras da Lousã e do Açor tem a discussão pública prevista até ao final do 2.º semestre de 2024.</p> <p>Determinada a elaboração de 5 PRGP pelo Despacho n.º 11891/2021, de 2 de dezembro. Os PRGP de Alva e Mondego, de Montes Ocidentais e Beira Alta, das Serras da Gardunha, Alvelos e Moradal e da Serra do Caldeirão estão concluídos tecnicamente e serão enviados para publicação. A elaboração do PRGP de Entre Minho e Lima na sequência de decisão do Tribunal Administrativo do Porto foi iniciada no 4º trimestre de 2023. Os trabalhos estão em curso.</p> <p>Publicado o Despacho n.º 5691/2023, de 18 de maio, que determina a elaboração de 6 novos PRGP (Serra da Estrela, das Serras da Freita, Arada e Baixo Paiva, das Serras de Leomil, Lapa e Alto Penedono, da Serra da Cabreira e Serras do Larouco e Barroso, da Terra Fria Transmontana e do Planalto da Beira Transmontana). O procedimento concursal já se encontra concluído.</p> <p>Celebrados os contratos para a elaboração de 6 PRGP (PRGP Serras da Cabreira, Serras do Larouco e Barroso, Serra da Freita, Arada e Baixo Paiva; PRGP Serras Leomil e Lapa, Alto Penedono; PRGP Serra da Estrela ; PRGP Terra Fria Transmontana; PRGP Planalto Beira Transmontana) e iniciados os trabalhos no 2.º trimestre de 2024. Concluída a 1ª fase dos trabalhos.</p> <p>Publicado o Despacho n.º 4035/2024 de 12 de abril, que determina a elaboração dos Programas de Reordenamento e Gestão da Paisagem das Serras da Peneda-Gerês, da Serra de Montemuro, Alto</p>

Nome Marco ou Meta	Marco/ Meta	Estado de progresso	Situação Atual	Objetivo (Metas)	Justificação
					<p>Paiva e Vouga e da Serra de São Mamede e Terras de Nisa  <a href="https://diariodarepublica.pt/dr/detalhe/despacho/4035-2024-860274600">https://diariodarepublica.pt/dr/detalhe/despacho/4035-2024-860274600</a>. Concurso para a elaboração destes PRGP em fase</p> <p>Resumo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 Programa de Reordenamento e Gestão da Paisagem (PRGP) em vigor: PRGP das Serras de Monchique e Silves.</li> <li>• 1 PRGP em fase final de elaboração: PRGP do Pinhal Interior Sul, determinado pelo Despacho n.º 12735-B/2021 de 28 de dezembro de 2021, cuja concretização foi cometida ao ICNF.</li> <li>• 7 PRGP concluídos, com discussão pública realizada e submetidos ao Governo para aprovação: PRGP do Alto do Douro e Baixo Sabor; PRGP das Serras do Marão, Alvão e Falperra; PRGP da Serra da Malcata; PRGP de Alva e Mondego; PRGP de Montes Ocidentais e Beira Alta; PRGP das Serras da Gardunha, Alvelos e Moradal e PRGP da Serra do Caldeirão</li> <li>• 1 PRGP concluído tecnicamente a aguardar decisão para início de discussão pública: PRGP das Serras da Lousã e do Açor.</li> <li>• 1 PRGP em elaboração: PRGP de Entre Minho e Lima.</li> <li>• 6 PRGP em início de elaboração: PRGP da Serra da Estrela; PRGP das Serras da Freita, Arada e Baixo Paiva; PRGP das Serras de Leomil, Lapa e Alto Penedono; PRGP da Serra da Cabreira e Serras do Larouco e Barroso; PRGP da Terra Fria Transmontana e PRGP do Planalto da Beira Transmontana.</li> <li>• 3 PRGP em procedimento precontratual para aquisição de serviços para elaboração dos Programas de Reordenamento e Gestão da Paisagem das Serras da Peneda-Gerês; PRGP da Serra de Montemuro, Alto Paiva e Vouga e PRGP da Serra de São Mamede e Terras de Nisa.</li> </ul>
<b>8.2 - C08-i01 - Publication of Integrated Landscape Management Operations (OIGPs) in the Diário da Republica</b>	Meta	On Track	12	60	12 OIGP publicadas em Despacho (Despacho n.º Despacho n.º 3088/2024; Aprovação das Operações Integradas de Gestão da Paisagem (OIGP) de «Alqueidão da Serra», «Alva », «Alvito», «Alvo e Alvoco», «Envendos», «Fórneas», «Ortiga», «Penafalcão», «Serra da Lousã», «Terras do Lince — Malcata», «Vila de Rei 1» e «Vouzela».
<b>8.20 - C08-i01 - Implementation of land consolidation measures Programa “Emparcelar para Ordenar</b>	Meta	On Track	45	2000	Este MM ainda não tem reporte por parte do BI, por só agora no T3 2024 ficar disponível para reporte no RP T3 2024.
<b>8.3 - C08-i01 - Villages with fuel management projects</b>	Meta	On Track	516	800	516 aldeias com projetos contratualizados (avisos 02/C08-i01.01/2022; 04/C08-i01.01/2023)
<b>8.8 - C08-i03 - Established easement area</b>	Meta	On Track	797.4	21727	O beneficiário ainda não tem disponível a recolha sistemática de informação relativa às servidões administrativas e não procede à publicação dos relatórios semestrais, pelo que o valor da área de servidão administrativa foi retirado das 25 Declarações de Utilidade Pública publicadas em Diário da República de janeiro a 30 de junho de 2024.
<b>13.3 - C13-i01 - ‘Efficiency vouchers’ distributed for households in energy poverty</b>	Meta	Delayed	11900	100000	11900 vales atribuídos

Nome Marco ou Meta	Marco/ Meta	Estado de progresso	Situação Atual	Objetivo (Metas)	Justificação
<b>to replace old equipment and adopt energy efficient solutions</b>					
<b>16.10 - C16-i02 - SMEs supported by digital commerce accelerators</b>	Meta	On Track	0	25000	<p>A 2024-06-30, encontravam-se devidamente assinados os Termos de Aceitação de todos os 7 Consórcios que asseguram a implementação das 25 Aceleradoras do Comércio Digital.</p> <p>Confirma-se que, à data de referência, os respectivos adiamentos de 23% tinham sido pagos, e que os 7 Consórcios estavam com os seus projetos em execução.</p>
<b>16.11 - C16-i02 - SMEs and start-up incubators directly supported by digitalisation programmes</b>	Meta	On Track	1068	8600	<p>1) Internacionalização via E-commerce</p> <p>O número de aprovações no âmbito do 1.º Aviso (AAC n.º 08/C16-i02/2022) fixou-se em 245 projetos.</p> <p>De acordo com o reportado pelo Beneficiário, em 2024-06-30, estavam assinados 215 Termos de Aceitação, com os adiantamentos de 23% do total de incentivo elegível processados.</p> <p>Entretanto, encontra-se concluído o processo de análise das 863 candidaturas submetidas ao 2.º Aviso (AAC n.º 14/C16-i02/2023). Estima-se que no cômputo global obtenham parecer Favorável 667 candidaturas.</p> <p>2) Ações Coaching 4.0 de apoio a modelos de negócio para a transição digital</p> <p>Foram lançados 2 avisos para Acreditação de Empresas Fornecedoras de Serviços para a disponibilização no Catálogo de Serviços de Transição Digital (julho 2023 e julho/2024).</p> <p>Aguarda-se o lançamento da plataforma Catálogo de Serviços de Transição Digital.</p> <p>Em momento posterior, será desenvolvido o Aviso de Abertura de Concurso relativo às PME a apoiar.</p> <p>3) Vouchers para Startups para o desenvolvimento de novos produtos ecológicos e digitais</p> <p>O número de aprovações no âmbito do 1.º Aviso (AAC n.º 10/C16-i02/2022) fixou-se em 759 projetos.</p> <p>De acordo com o reportado pelo Beneficiário, em 2024-06-30, estavam assinados 641 Termos de Aceitação, com os adiantamentos de 23% do total de incentivo elegível processados. Entretanto,</p>

Nome Marco ou Meta	Marco/ Meta	Estado de progresso	Situação Atual	Objetivo (Metas)	Justificação
					<p>encontra-se em fase de conclusão o processo de análise das 3.499 candidaturas submetidas ao 2.º Aviso (AAC n.º 16/C16-i02/2023).</p> <p>4) Vales para incubadoras e aceleradoras de empresas em fase de arranque tendo em vista o seu desenvolvimento tecnológico.</p> <p>O número de aprovações no âmbito do 1.º Aviso (AAC n.º 11/C16-i02/2023) fixou-se em 64 projetos.</p> <p>De acordo com o reportado pelo Beneficiário, em 2024-06-30, estavam assinados 54 Termos de Aceitação, com os adiantamentos de 23% do total de incentivo elegível processados. Entretanto, encontra-se em fase de conclusão o processo de análise das 262 candidaturas submetidas ao 2.º Aviso (AAC n.º 17/C16-i02/2023).</p>
<b>16.12 - C16-i02 - Start-ups mapped on the platform of Startup Portugal</b>	Meta	On Track	2657	5000	<p>Encontram-se mapeadas 2.657 startups.</p> <p>Entretanto, o processo de mapeamento de startups continuará o seu curso, ficando disponível para consulta e monitorização através do seguinte link: [ <a href="https://startupportugal.dealroom.co/dashboard">https://startupportugal.dealroom.co/dashboard</a> ].</p>
<b>16.15 - C16-i03 - Beneficiaries of consultancy services of Digital Innovation Hubs</b>	Meta	On Track	0	4000	<p>Encontra-se em fase de operacionalização o modelo de acompanhamento, a norma de pagamento e as ferramentas que permitem aos beneficiários finais reportar despesas e KPI ao Beneficiário Intermediário, o que fez com que à presente data não fosse possível recolher evidências do envolvimento de empresas em redes de DIH.</p>
<b>16.3 - C16-i01 - Employment + Digital training participants</b>	Meta	On Track	195952	200000	<p>Relativamente à medida do Emprego + Digital, o programa materializa-se num alargamento das medidas de formação e do universo dos destinatários, abrangendo todos os trabalhadores das empresas e das organizações da economia social, independentemente da sua dimensão, bem como os seus gestores e dirigentes e formadores na área digital.</p> <p>Analisando os resultados globais dos Avisos n.º 02/C16-i01/2022 [ "Formação Emprego + Digital" ] e n.º 05/C16-i01/2023 [ "Formação Cheque + Digital" ], verifica-se que, à data de 2024-06-30, o número de participantes envolvidos em programas de reskilling e upskilling, com foco numa formação sobre competências digitais mais aprofundada, no formato em linha, presencial ou misto, correspondia a [ 195.952 participantes ].</p>
<b>16.4 - C16-i01 - Portugal Digital Academy training participants</b>	Meta	On Track	443312	500000	<p>A plataforma Academia Portugal Digital está operacional e acessível aos seus utilizadores.</p> <p>Encontram-se definidos os procedimentos de diagnóstico para avaliar as recomendações de competências digitais para os formandos e determinar os cursos de formação personalizados de que necessitam.</p> <p>O primeiro conjunto de formações foi lançado e está acessível aos formandos em</p>



Nome Marco ou Meta	Marco/ Meta	Estado de progresso	Situação Atual	Objetivo (Metas)	Justificação
					<p><a href="https://academiaportugaldigital.pt/">https://academiaportugaldigital.pt/</a>.</p> <p>Resultados à data de 30/06/2024:</p> <p>Número de utilizadores registados - [ 49.198 ]</p> <p>Total de diagnósticos - [ 443.312 ]</p>
<b>16.8 - C16-i02 - National Test Beds Network pilot products developed</b>	Meta	On Track	443	3000	<p>De acordo com os dados reportados, a 2024-10-11, existem 443 produtos ou serviços piloto desenvolvidos.</p> <p>Entretanto, com base nos produtos ou serviços piloto, já desenvolvidos, em desenvolvimento, ou em fase de planeamento, prevê-se que a meta dos 3.000 seja devidamente cumprida dentro do prazo contratualizado.</p>
<b>16.9 - C16-i02 - Digital Commerce Neighbourhoods</b>	Meta	On Track	65	75	<p>Com a aprovação da reprogramação do PRR, aprovada pela Decisão de Execução do Conselho que altera a Decisão de Execução de 13 de julho de 2021, relativa à aprovação da avaliação do Plano de Recuperação e Resiliência de Portugal, aprovada em 10 de outubro de 2023, a dotação máxima disponível para a Medida dos Bairros Comerciais Digitais foi aumentada para 77,5 M€ (52,5 M€ de dotação inicial, acrescidos de 25 M€ a título de reforço de dotação).</p> <p>Assim será possível apoiar mais 30 Bairros Comerciais Digitais, para além dos atuais 65, fazendo com que no final se consiga abranger um total de 95 BCD.</p>
<b>18.4 - C18-r33 - Entry into force of the legislative package on the removal of barriers to licensing</b>	Marco	On Track	Partindo do Relatório Diagnóstico do GT para Reforma dos Licenciamentos, temos o DL 10/2024 (reforma e simplificação dos licenciamentos no âmbito do urb., O.Terr. e indústria) e o DL n. 11/2023 (reforma e simplificação dos licenciamentos ambientais).	n.a.	<p>Tendo por base o Relatório Diagnóstico do Grupo de Trabalho para a Reforma dos Licenciamentos, foram publicadas e desenvolvidas as iniciativas legislativas que se encontram de seguida.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- DL n.º 10/2024 - Procede à reforma e simplificação dos licenciamentos no âmbito do urbanismo, ordenamento do território e indústria.</li> <li>- Proposta de Lei n.º 77/XV - Revisão do RJUE (Regime Jurídico da Urbanização e Edificação).</li> <li>- Consolidação DL n.º 11/2023, de 10 de Fevereiro. Procede à reforma e simplificação dos licenciamentos ambientais.</li> </ul>

Nome Marco ou Meta	Marco/ Meta	Estado de progresso	Situação Atual	Objetivo (Metas)	Justificação
<b>19.30 - C19-r41 - Entry into force of the legislative act on access to public services</b>	Marco	Completed	DL 49/2024 publicado a 8/8/2024 e com entrada em vigor a 13/08/2024	n.a.	A reforma prevê a publicação de legislação que reconheça e consolide o acesso presencial e online aos serviços públicos, através do portal gov.pt Neste contexto, a 08Ago, foi publicado o Decreto-lei nº 49/2024, o qual prevê a criação de um sistema de atendimento omnicanal, através da implementação do Portal Único de Serviços Digitais - o gov.pt -, como canal centralizador do atendimento público nas suas várias vertentes: - Linha Cidadão, para o atendimento telefónico; - Portal gov.pt, para o atendimento via Internet; - App gov.pt, para o atendimento através de aplicação móvel; - Loja de Cidadão, para o atendimento presencial.
<b>21.2 - C21-i02 - Energy efficiency renovation of private residential buildings</b>	Meta	On Track	0	6588000	Foi publicado o aviso 05/C13-i01/2023, cujas candidaturas se encontram em análise.
<b>21.3 - C21-i02 - Additional renewable energy production capacity for self-consumption and for use in the private residential sector</b>	Meta	On Track	0	10	Foi publicado o aviso 08/C13-i01/2024, para apoio à concretização de Comunidades de Energia Renovável e Autoconsumo Coletivo.